

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_19	нд	8,91	0,22	нд	8,69	8,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,69	-8,69	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_88	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_89	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_90	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_91	нд	4,34	0,00	нд	4,34	4,34	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,34	-4,34	0,16%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-176 Лыбедский проезд, 2 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_92	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_94	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_95	нд	4,34	0,00	нд	4,34	4,34	0,35	нд	0,00	нд	0,35	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,00	-4,00	7,96%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.8б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_82	нд	13,03	0,00	нд	13,03	13,03	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,03	-13,03	0,05%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_96	нд	13,03	0,00	нд	13,03	13,03	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,03	-13,03	0,05%	
1.2.1.2	Реконструкция КТП-313 ул. Электrozаводская, 2а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_97	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_45	нд	4,34	0,00	нд	4,34	4,34	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,34	-4,34	0,16%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_46	нд	4,34	0,00	нд	4,34	4,34	0,33	нд	0,00	нд	0,33	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,01	-4,01	7,59%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_47	нд	4,34	0,00	нд	4,34	4,34	0,32	нд	0,00	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,02	-4,02	7,36%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_48	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,12	нд	0,00	нд	0,12	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,57	-8,57	1,39%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	нд	13,33	0,32	нд	13,01	13,03	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	13,01	-13,03	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_50	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_51	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,32	нд	0,00	нд	0,32	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,37	-8,37	3,73%	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет			
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1.2.1.2	Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_52	нд	13,03	0,00	нд	13,03	13,03	0,31	нд	0,00	нд	0,31	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,72	-12,72	2,42%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_53	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт	ЭН232702_23	нд	4,34	0,00	нд	4,34	4,34	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,34	-4,34	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	нд	8,89	0,21	нд	8,68	8,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,69	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	нд	7,72	0,31	нд	7,42	7,42	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,42	-7,42	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_69	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-8 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_25	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт	ЭН232702_58	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	нд	9,10	0,40	нд	8,69	8,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,69	-8,69	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_62	нд	13,03	0,00	нд	13,03	13,03	0,04	нд	0,04	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,99	-12,99	0,32%	
1.2.1.2	Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт	ЭН232702_110	нд	37,36	0,00	нд	37,36	37,36	0,65	нд	0,49	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	36,71	-36,71	1,75%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь-Хрустальный) 6,58 км	ЭН232703_01	нд	39,98	6,56	нд	33,42	9,40	1,25	нд	0,75	нд	0,50	нд	0,00	нд	0,00	нд	32,17	-8,15	13,30%	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундоп" (Собинка) 0,26 км	ЭН232703_02	нд	5,52	0,00	нд	5,52	5,52	0,15	нд	0,00	нд	0,15	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,37	-5,37	2,72%	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП-5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км	ЭН232705_10	нд	4,49	0,00	нд	4,49	4,49	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,49	-4,49	0,16%	
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	нд	17,73	5,33	нд	12,40	5,91	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,40	-5,91	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	нд	31,70	16,88	нд	14,82	3,13	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	14,81	-3,13	0,22%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Киржач)	ЭН232707_06	нд	2,88	0,00	нд	2,88	2,88	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,88	-2,88	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Ковров)	ЭН232707_07	нд	9,25	0,00	нд	9,25	6,08	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	9,25	-6,08	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	нд	3,34	0,50	нд	2,84	2,92	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,84	-2,92	0,00%	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭН232708_11	нд	8,94	0,10	нд	8,84	8,69	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,84	-8,69	0,00%	
1.4.1	Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт	ЭН232708_02	нд	8,69	0,00	нд	8,69	8,69	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,68	-8,68	0,08%	
1.4.1	Строительство нового РТП ул.Северный проезд (Ковров) 1 шт	ЭН232708_05	нд	37,36	0,00	нд	37,36	37,36	0,21	нд	0,04	нд	0,17	нд	0,00	нд	0,00	нд	37,16	-37,16	0,56%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	нд	131,78	108,36	нд	23,42	25,90	0,71	нд	0,00	нд	0,71	нд	0,00	нд	0,00	нд	22,71	-25,18	2,75%	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	нд	9,16	2,36	нд	6,80	4,87	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	6,80	-4,87	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км	ЭН232704_36	нд	12,99	0,00	нд	12,99	12,99	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,99	-12,99	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км	ЭН232704_34	нд	12,04	0,00	нд	12,04	12,04	0,16	нд	0,00	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	11,88	-11,88	1,36%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	нд	8,66	0,47	нд	8,19	8,18	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,19	-8,18	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км	ЭН232704_14	нд	1,60	0,00	нд	1,60	1,60	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	1,59	-1,59	0,44%	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км	ЭН232704_15	нд	3,06	0,00	нд	3,06	3,06	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,05	-3,05	0,23%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км	ЭН232704_16	нд	2,09	0,00	нд	2,09	2,09	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	2,08	-2,08	0,34%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км	ЭН232704_17	нд	3,61	0,00	нд	3,61	3,61	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,61	-3,61	0,19%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	нд	7,37	0,02	нд	7,35	6,95	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,35	-6,95	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	нд	13,08	0,57	нд	12,51	12,49	0,16	нд	0,00	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	12,35	-12,32	1,31%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км	ЭН232704_18	нд	3,13	0,00	нд	3,13	3,13	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,12	-3,12	0,22%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10	нд	5,77	0,19	нд	5,58	5,46	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	5,58	-5,46	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	нд	47,23	30,37	нд	16,86	25,00	0,16	нд	0,00	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	нд	16,69	-24,84	0,66%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	нд	7,70	0,39	нд	7,31	7,23	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	7,31	-7,23	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км	ЭН232704_07	нд	10,43	0,00	нд	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	10,42	-10,42	0,07%	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Каменково) 0,5 км	ЭН232704_35	нд	3,48	0,00	нд	3,48	3,48	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	3,47	-3,47	0,20%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км	ЭН232705_01	нд	27,36	0,00	нд	27,36	9,15	0,56	нд	0,00	нд	0,56	нд	0,00	нд	0,00	нд	26,80	-8,59	6,15%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный,	ЭН232704_28	нд	81,91	49,63	нд	32,29	1,53	1,25	нд	0,00	нд	1,25	нд	0,00	нд	0,00	нд	31,03	-0,28	81,87%	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км	ЭН232710_05	нд	4,14	0,00	нд	4,14	4,14	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,14	-4,14	0,00%	
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Каменково) 1 км	ЭН232704_09	нд	4,87	0,00	нд	4,87	4,87	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	нд	4,86	-4,86	0,14%	
1.4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 2,66 км	ЭН232705_15	нд	10,42	0,00	нд	10,42	10,42	16,08	нд	0,00	нд	16,08	нд	0,00	нд	0,00	нд	-5,66	5,66	154,34%	
1.4.4	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4,68 км	ЭН232705_16	нд	18,33	0,00	нд	18,33	10,00	0,02	нд	0,00	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	нд	18,31	-9,98	0,21%	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 3,31 км	ЭН232705_02	нд	12,98	0,00	нд	12,98	6,55	4,79	нд	0,00	нд	4,79	нд	0,00	нд	0,00	нд	8,19	-1,76	73,14%	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭН232711_04	нд	46,88	36,08	нд	10,80	8,33	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	10,80	-8,33	0,00%	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	нд	125,09	57,59	нд	67,51	32,26	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	67,51	-32,26	0,00%	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	нд	28,53	16,34	нд	12,19	6,16	0,33	нд	0,00	нд	0,33	нд	0,00	нд	0,00	нд	11,86	-5,83	5,43%	
1.6	Приобретение программного обеспечения	ЭН232701	нд	36,96	0,00	нд	36,96	18,51	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	36,96	-18,51	0,00%	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	нд	20,63	10,83	нд	9,80	4,46	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	9,80	-4,46	0,00%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:				1 147,60	344,02	0,00	803,58	635,00	28,49	0,00	1,31	0,00	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,10	-606,51	4,49%	