

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
			млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_19	10,43	нд	нд	10,43	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-10,43	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_88	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_89	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_90	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_91	5,21	нд	нд	5,21	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-5,21	0,14%	нд	нд	нд	нд	-5,21	0,14%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-176 Лыбедский проезд, 2 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_92	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_94	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_95	5,21	нд	нд	5,21	0	0,42	нд	нд	0,42	0	-4,79	8,06%	нд	нд	нд	нд	-4,79	8,06%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_82	15,64	нд	нд	15,64	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-15,63	0,05%	нд	нд	нд	нд	-15,63	0,05%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_96	15,64	нд	нд	15,64	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-15,63	0,05%	нд	нд	нд	нд	-15,63	0,05%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция КТП-313 ул. Электрозаводская, 2а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_97	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_45	5,21	нд	нд	5,21	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-5,21	0,14%	нд	нд	нд	нд	-5,21	0,14%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_46	5,21	нд	нд	5,21	0	0,40	нд	нд	0,40	0	-4,81	7,69%	нд	нд	нд	нд	-4,81	7,69%	0	#ДЕЛ/0!	

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт	ЭН232702_47	5,21	нд	нд	5,21	0	0,39	нд	нд	0,39	0	-4,82	7,46%	нд	нд	нд	нд	-4,82	7,46%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_48	10,43	нд	нд	10,43	0	0,15	нд	нд	0,15	0	-10,28	1,40%	нд	нд	нд	нд	-10,28	1,40%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.8б (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	15,64	нд	нд	15,64	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-15,64	0,00%	нд	нд	нд	нд	-15,64	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_50	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_51	10,43	нд	нд	10,43	0	0,39	нд	нд	0,39	0	-10,03	3,78%	нд	нд	нд	нд	-10,03	3,78%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_52	15,64	нд	нд	15,64	0	0,38	нд	нд	0,38	0	-15,26	2,45%	нд	нд	нд	нд	-15,26	2,45%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_53	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт	ЭН232702_23	5,21	нд	нд	5,21	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,21	0,00%	нд	нд	нд	нд	-5,21	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	10,43	нд	нд	10,43	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-10,43	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	8,91	нд	нд	8,91	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-8,91	0,00%	нд	нд	нд	нд	-8,91	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_69	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-8 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_25	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт	ЭН232702_58	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь- Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	10,43	нд	нд	10,43	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-10,43	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_62	15,64	нд	нд	15,64	0	0,05	нд	нд	0,05	0	-15,59	0,32%	нд	нд	нд	нд	-15,59	0,32%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.2	Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт	ЭН232702_110	44,84	нд	нд	44,84	0	0,76	нд	нд	0,76	0	-44,07	1,70%	нд	нд	нд	нд	-44,07	1,70%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь- Хрустальный) 6,58 км	ЭН232703_01	11,28	нд	нд	11,28	0	1,51	нд	нд	1,51	0	-9,77	13,39%	нд	нд	нд	нд	-9,77	13,39%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундоп" (Собинка) 0,26 км	ЭН232703_02	6,62	нд	нд	6,62	0	0,18	нд	нд	0,18	0	-6,44	2,74%	нд	нд	нд	нд	-6,44	2,74%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП- 5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км	ЭН232705_10	5,39	нд	нд	5,39	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-5,38	0,14%	нд	нд	нд	нд	-5,38	0,14%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	7,09	нд	нд	7,09	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-7,09	0,00%	нд	нд	нд	нд	-7,09	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	3,76	нд	нд	3,76	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-3,75	0,20%	нд	нд	нд	нд	-3,75	0,20%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Киржач)	ЭН232707_06	3,45	нд	нд	3,45	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,45	0,00%	нд	нд	нд	нд	-3,45	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Ковров)	ЭН232707_07	7,30	нд	нд	7,30	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-7,30	0,00%	нд	нд	нд	нд	-7,30	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования											
													млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭN232707_05	3,50	нд	нд	3,50	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-3,50	0,00%	нд	нд	нд	нд	-3,50	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭN232708_11	10,43	нд	нд	10,43	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-10,43	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,43	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт	ЭN232708_02	10,43	нд	нд	10,43	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-10,42	0,07%	нд	нд	нд	нд	-10,42	0,07%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.1	Строительство нового РТП ул.Северный проезд (Ковров) 1 шт	ЭN232708_05	44,84	нд	нд	44,84	0	0,22	нд	нд	0,22	0	-44,62	0,48%	нд	нд	нд	нд	-44,62	0,48%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭN232704_01	31,07	нд	нд	31,07	0	0,86	нд	нд	0,86	0	-30,21	2,77%	нд	нд	нд	нд	-30,21	2,77%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭN232709_02	5,85	нд	нд	5,85	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,85	0,00%	нд	нд	нд	нд	-5,85	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км	ЭN232704_36	15,59	нд	нд	15,59	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-15,59	0,00%	нд	нд	нд	нд	-15,59	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км	ЭN232704_34	14,45	нд	нд	14,45	0	0,16	нд	нд	0,16	0	-14,29	1,13%	нд	нд	нд	нд	-14,29	1,13%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭN232709_28	9,81	нд	нд	9,81	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-9,81	0,00%	нд	нд	нд	нд	-9,81	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км	ЭN232704_14	1,92	нд	нд	1,92	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-1,91	0,38%	нд	нд	нд	нд	-1,91	0,38%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км	ЭN232704_15	3,67	нд	нд	3,67	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-3,66	0,20%	нд	нд	нд	нд	-3,66	0,20%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км	ЭN232704_16	2,50	нд	нд	2,50	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-2,50	0,29%	нд	нд	нд	нд	-2,50	0,29%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км	ЭN232704_17	4,34	нд	нд	4,34	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-4,33	0,17%	нд	нд	нд	нд	-4,33	0,17%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭN232709_12	8,34	нд	нд	8,34	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-8,34	0,00%	нд	нд	нд	нд	-8,34	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭN232709_13	14,98	нд	нд	14,98	0	0,16	нд	нд	0,16	0	-14,82	1,09%	нд	нд	нд	нд	-14,82	1,09%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км	ЭN232704_18	3,75	нд	нд	3,75	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-3,75	0,20%	нд	нд	нд	нд	-3,75	0,20%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭN232704_10	6,55	нд	нд	6,55	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-6,55	0,00%	нд	нд	нд	нд	-6,55	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭN232704_06	30,00	нд	нд	30,00	0	0,16	нд	нд	0,16	0	-29,84	0,55%	нд	нд	нд	нд	-29,84	0,55%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭN232704_12	8,68	нд	нд	8,68	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-8,68	0,00%	нд	нд	нд	нд	-8,68	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров) 1,5 км	ЭN232704_07	12,51	нд	нд	12,51	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-12,51	0,06%	нд	нд	нд	нд	-12,51	0,06%	0	#ДЕЛ/0!	

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Причины отклонений
			Всего 2026 год																				
			План					Факт					Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования																
								млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%						
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км	ЭН232704_35	4,17	нд	нд	4,17	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-4,16	0,18%	нд	нд	нд	нд	-4,16	0,18%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км	ЭН232705_01	10,98	нд	нд	10,98	0	0,69	нд	нд	0,69	0	-10,30	6,24%	нд	нд	нд	нд	-10,30	6,24%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232704_28	1,84	нд	нд	1,84	0	1,53	нд	нд	1,53	0	-0,31	83,23%	нд	нд	нд	нд	-0,31	83,23%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км	ЭН232710_05	4,96	нд	нд	4,96	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-4,96	0,00%	нд	нд	нд	нд	-4,96	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км	ЭН232704_09	5,84	нд	нд	5,84	0	0,01	нд	нд	0,01	0	-5,83	0,13%	нд	нд	нд	нд	-5,83	0,13%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 2,66 км	ЭН232705_15	12,50	нд	нд	12,50	0	19,59	нд	нд	19,59	0	7,09	156,74%	нд	нд	нд	нд	7,09	156,74%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.4	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п.Андреево (Судогда) 4,68 км	ЭН232705_16	12,00	нд	нд	12,00	0	0,02	нд	нд	0,02	0	-11,98	0,18%	нд	нд	нд	нд	-11,98	0,18%	0	#ДЕЛ/0!	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 3,31 км	ЭН232705_02	7,86	нд	нд	7,86	0	5,85	нд	нд	5,85	0	-2,02	74,36%	нд	нд	нд	нд	-2,02	74,36%	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭН232711_04	10,00	нд	нд	10,00	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-10,00	0,00%	нд	нд	нд	нд	-10,00	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭН232711_05	38,72	нд	нд	38,72	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-38,72	0,00%	нд	нд	нд	нд	-38,72	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭН232712	7,40	нд	нд	7,40	0	0,41	нд	нд	0,41	0	-6,99	5,52%	нд	нд	нд	нд	-6,99	5,52%	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Приобретение программного обеспечения	ЭН232701	22,22	нд	нд	22,22	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-22,22	0,00%	нд	нд	нд	нд	-22,22	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭН232714	5,36	нд	нд	5,36	0	0,00	нд	нд	0,00	0	-5,36	0,00%	нд	нд	нд	нд	-5,36	0,00%	0	#ДЕЛ/0!	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	34,48	0,00	0,00	34,48	0,00	-727,52	4,53%	0	0	0	0	-727,52	4,53%	0	#ДЕЛ/0!	