

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2026 года

Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ОРЭС-Владимирская область"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2026 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжение ДЖКХ ВО от 31.10.2022 № 42-р (с последними изменениями от 21.10.2025 №139)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2.1.2	Реконструкция ТП-198 пр-т Строителей, д.14г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_19	10,69	0,26	10,43	10,43	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-3 ул. Урицкого, 61а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_88	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-90 ул. Большая Московская,100а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_89	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-128 ул. Мира, 55а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_90	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-137 ул. Урицкого, 30г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_91	5,21	0,00	5,21	5,21	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,14%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-176 Лыбедский проезд, 2 (Владимир) 1 шт	ЭN232702_92	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-218 ул. Горького, д. 55 б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_94	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-243 ул. Лакина, 135а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_95	5,21	0,00	5,21	5,21	0,42	нд	0,00	нд	0,42	нд	0,00	нд	0,00	4,79	-4,79	8,06%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-24 ул. Хирурга Орлова, д.8б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_82	15,64	0,00	15,64	15,64	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	15,63	-15,63	0,05%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-249 ул. Добросельская, 205б (Владимир) 1 шт	ЭN232702_96	15,64	0,00	15,64	15,64	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	15,63	-15,63	0,05%	
1.2.1.2	Реконструкция КТП-313 ул. Электrozаводская, 2а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_97	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-299 ул.Растопчина, д.45г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_45	5,21	0,00	5,21	5,21	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,14%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-298 ул.Комиссарова, д. 41а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_46	5,21	0,00	5,21	5,21	0,40	нд	0,00	нд	0,40	нд	0,00	нд	0,00	4,81	-4,81	7,69%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-290 ул.Растопчина, д.39г (Владимир) 1 шт	ЭN232702_47	5,21	0,00	5,21	5,21	0,39	нд	0,00	нд	0,39	нд	0,00	нд	0,00	4,82	-4,82	7,46%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-170 ул. Мира, д.28а (Владимир) 1 шт	ЭN232702_48	10,43	0,00	10,43	10,43	0,15	нд	0,00	нд	0,15	нд	0,00	нд	0,00	10,28	-10,28	1,40%	

Номер группы инвести- ционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1.2.1.2	Реконструкция ТП-12 ул.Михайловская, д.86 (Владимир) 1 шт	ЭН232702_49	15,99	0,38	15,61	15,64	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	15,61	-15,64	0,00%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-79 ул. П.Осипенко, д.10а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_50	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-173 ул. Мира, д.70а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_51	10,43	0,00	10,43	10,43	0,39	нд	0,00	нд	0,39	нд	0,00	нд	0,00	10,03	-10,03	3,78%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-102 ул. Мира, д.49а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_52	15,64	0,00	15,64	15,64	0,38	нд	0,00	нд	0,38	нд	0,00	нд	0,00	15,26	-15,26	2,45%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-52 ул. Северная, д.14а (Владимир) 1 шт	ЭН232702_53	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-633 и сетей (Владимир) 1 шт	ЭН232702_23	5,21	0,00	5,21	5,21	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	5,21	-5,21	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-15 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_87	10,67	0,25	10,41	10,43	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,41	-10,43	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-28 г.Лакинск (Собинка) 1 шт	ЭН232702_36	9,27	0,37	8,90	8,91	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	8,90	-8,91	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-17 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_69	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-8 (Собинка) 1 шт	ЭН232702_25	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен КТП-1 ул. Красноармейская (Петушки) 1 шт	ЭН232702_58	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.2.1.2	Реконструкция ТП-101 (Гусь- Хрустальный) 1 шт	ЭН232702_38	10,92	0,48	10,43	10,43	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,43	-10,43	0,00%	
1.2.1.2	Строительство КТП взамен ТП-211 (Ковров) 1 шт	ЭН232702_62	15,64	0,00	15,64	15,64	0,05	нд	0,04	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	15,59	-15,59	0,32%	
1.2.1.2	Строительство РТП взамен РП-2 ул.Заготзерно (Вязники) 1 шт	ЭН232702_110	44,84	0,00	44,84	44,84	0,76	нд	0,60	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	44,07	-44,07	1,70%	
1.2.2.1	Строительство КЛ-0,4 кВ (Гусь- Хрустальный) 6,58 км	ЭН232703_01	47,98	7,87	40,11	11,28	1,51	нд	0,92	нд	0,59	нд	0,00	нд	0,00	38,60	-9,77	13,39%	
1.2.2.1	Реконструкция КЛ-10 кВ ф.101, ф.102 с ПС "Ундол" (Собинка) 0,26 км	ЭН232703_02	6,62	0,00	6,62	6,62	0,18	нд	0,00	нд	0,18	нд	0,00	нд	0,00	6,44	-6,44	2,74%	
1.2.2.1	Реконструкция ВЛИ-0,4кВ от КТП- 5 ф.ул.Ленина (Петушки) 1,1 км	ЭН232705_10	5,39	0,00	5,39	5,39	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	5,38	-5,38	0,14%	
1.2.2.2	Реконструкция и строительство сетей (Радужный) 4 км	ЭН232715	21,28	6,40	14,88	7,09	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	14,88	-7,09	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Судогда)	ЭН232707_02	38,04	20,25	17,78	3,76	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	17,78	-3,75	0,20%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Киржач)	ЭН232707_06	3,45	0,00	3,45	3,45	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,45	-3,45	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Ковров)	ЭН232707_07	11,10	0,00	11,10	7,30	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	11,10	-7,30	0,00%	
1.2.3.5	Цифровизация сетей (Камешково)	ЭН232707_05	4,01	0,60	3,41	3,50	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	3,41	-3,50	0,00%	
1.4.1	Строительство КТП ул.Кирова (Петушки) 1 шт	ЭН232708_11	10,72	0,12	10,60	10,43	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	10,60	-10,43	0,00%	
1.4.1	Строительство КТП и сетей п.Городищи в районе ул.1905 года (Петушки) 1 шт	ЭН232708_02	10,43	0,00	10,43	10,43	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	10,42	-10,42	0,07%	
1.4.1	Строительство нового РТП ул.Северный проезд (Ковров) 1 шт	ЭН232708_05	44,84	0,00	44,84	44,84	0,22	нд	0,04	нд	0,17	нд	0,00	нд	0,00	44,62	-44,62	0,48%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир) 24,82 км	ЭН232704_01	158,13	130,03	28,10	31,07	0,86	нд	0,00	нд	0,86	нд	0,00	нд	0,00	27,24	-30,21	2,77%	
1.4.2	Разработка ПСД (Владимир)	ЭН232709_02	10,99	2,83	8,16	5,85	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	8,16	-5,85	0,00%	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Западная" - РП-13 (Владимир) 1,5 км	ЭН232704_36	15,59	0,00	15,59	15,59	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	15,59	-15,59	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Собинка) 1,61 км	ЭН232704_34	14,45	0,00	14,45	14,45	0,16	нд	0,00	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	14,29	-14,29	1,13%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-23, от ТП-24 до ТП-14 (Юрьев-Польский) 1,4 км	ЭН232709_28	10,39	0,56	9,83	9,81	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	9,83	-9,81	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-11-ТП-23 (Юрьев-Польский) 0,23 км	ЭН232704_14	1,92	0,00	1,92	1,92	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	1,91	-1,91	0,38%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-49-ТП-1 (Юрьев-Польский) 0,44 км	ЭН232704_15	3,67	0,00	3,67	3,67	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	3,66	-3,66	0,20%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-20-ТП-26 (Юрьев-Польский) 0,3 км	ЭН232704_16	2,50	0,00	2,50	2,50	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	2,50	-2,50	0,29%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-9-ТП-42 (Юрьев-Польский) 0,52 км	ЭН232704_17	4,34	0,00	4,34	4,34	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	4,33	-4,33	0,17%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-49-ТП-101 (Гусь-Хрустальный) 1 км	ЭН232709_12	8,84	0,02	8,82	8,34	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	8,82	-8,34	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Гусь" (ф.607) - ТП-80 (Гусь-Хрустальный) 1,6 км	ЭН232709_13	15,69	0,68	15,01	14,98	0,16	нд	0,00	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	14,85	-14,82	1,09%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ТП-4-ТП-33 (Гусь-Хрустальный) 0,45 км	ЭН232704_18	3,75	0,00	3,75	3,75	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	3,75	-3,75	0,20%	
1.4.2	Строительство КЛ-10кВ ТП-5КО - ф. 1007 ПС "Октябрьская" (Киржач) 0,5 км	ЭН232704_10	6,93	0,23	6,70	6,55	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	6,70	-6,55	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ ф.1,2,3,10,11,12 ТПС Киржач (Киржач) 3 км	ЭН232704_06	56,67	36,44	20,23	30,00	0,16	нд	0,00	нд	0,16	нд	0,00	нд	0,00	20,06	-29,84	0,55%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Северная" (фид. 6176)-ТП-130 (Ковров) 1 км	ЭН232704_12	9,24	0,47	8,77	8,68	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	8,77	-8,68	0,00%	
1.4.2	Строительство КЛ-6 кВ ПС "Южная" (фид. 666)-РП-8 (Ковров)	ЭН232704_07	12,51	0,00	12,51	12,51	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	12,51	-12,51	0,06%	
1.4.2	Строительство КЛ-10 кВ от КТП-8А до КТП-14 (Камешково) 0,5 км	ЭН232704_35	4,17	0,00	4,17	4,17	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	4,16	-4,16	0,18%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6 кВ (Кольчугино) 3,65 км	ЭН232705_01	32,83	0,00	32,83	10,98	0,69	нд	0,00	нд	0,69	нд	0,00	нд	0,00	32,15	-10,30	6,24%	
1.4.2	Строительство КЛ-0,4/6/10 кВ (Владимир, Суздаль, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский, Петушки, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Камешково, Кольчугино, Радужный, Гороховец, Вязники) 11,67 км	ЭН232704_28	98,30	59,55	38,75	1,84	1,53	нд	0,00	нд	1,53	нд	0,00	нд	0,00	37,22	-0,31	83,23%	
1.4.3	Строительство ВЛЗ-10кВ от КТП ул.Кирова до ТП-3 (Петушки) 0,85 км	ЭН232710_05	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	4,96	-4,96	0,00%	
1.4.3	Строительство ВЛ-10 кВ Ф-25 от ЛР-10 до ПКУ-1 (Камешково) 1 км	ЭН232704_09	5,84	0,00	5,84	5,84	0,01	нд	0,00	нд	0,01	нд	0,00	нд	0,00	5,83	-5,83	0,13%	
1.4.4	Строительство ВЛИ-0,4 кВ п.Болотский (Судогда) 2,66 км	ЭН232705_15	12,50	0,00	12,50	12,50	19,59	нд	0,00	нд	19,59	нд	0,00	нд	0,00	-7,09	7,09	156,74%	

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026, млн. рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС)										Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал			млн. рублей (с НДС)	%	
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1.4.4	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ п. Андреево (Судогда) 4,68 км	ЭN232705_16	22,00	0,00	22,00	12,00	0,02	нд	0,00	нд	0,02	нд	0,00	нд	0,00	21,98	-11,98	0,18%	
1.4.4	Строительство электрических сетей 0,4кВ (Гороховец) 3,31 км	ЭN232705_02	15,58	0,00	15,58	7,86	5,85	нд	0,00	нд	5,85	нд	0,00	нд	0,00	9,73	-2,02	74,36%	
1.6	Приобретение грузопассажирского фургона (7мест) 23 шт	ЭN232711_04	56,26	43,30	12,96	10,00	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	12,96	-10,00	0,00%	
1.6	Приобретение автоподъемника 12 шт	ЭN232711_05	150,11	69,10	81,01	38,72	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	81,01	-38,72	0,00%	
1.6	Приобретение ОС свыше 100 т.р. (производственного назначения)	ЭN232712	34,24	19,61	14,63	7,40	0,41	нд	0,00	нд	0,41	нд	0,00	нд	0,00	14,23	-6,99	5,52%	
1.6	Приобретение программного обеспечения	ЭN232701	44,35	0,00	44,35	22,22	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	44,35	-22,22	0,00%	
1.6	Реконструкция производственных баз	ЭN232714	24,75	13,00	11,76	5,36	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	11,76	-5,36	0,00%	
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			1 377,12	412,82	964,30	762,00	34,48	0,00	1,60	0,00	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	929,82	-727,52	4,53%	